



# Sanierung Wohlenstrasse 24 - 38

Abschluss

## 4.101 Abrechnung

Auftraggeber: WVG Meikirch-Uetligen und Umgebung, Bernstrasse 10,  
3045 Meikirch

Auftragnehmer: H.R. Müller AG, Hofweg 4, 3013 Bern

Projektverfasser: Yves Zimmermann

Projektnummer: Ws 47.144

Datum: 01.07.2025

<b>Detaillierte Abrechnung</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Rechnung</b>	<b>Datum</b>	<b>Betrag</b>
1	H.R. Müller AG Ingenieurhonorar, 1. Akonto	30.05.2023	6'058.15
2	H.R. Müller AG Nebenkostenrechnung	30.05.2023	302.90
3	H.R. Müller AG Ingenieurhonorar, 2. Akonto	28.09.2023	2'180.95
4	H.R. Müller AG Nebenkostenrechnung	28.09.2023	109.05
5	bbp geomatil ag Leitungsaufnahmen	02.10.2023	1'261.05
6	Matter AG Sanitärarbeiten, Schlussrechnung	10.10.2023	41'573.20
7	H.R. Müller AG Ingenieurhonorar, Teilrechnung	31.10.2023	2'388.25
8	Hans Geiser Kostenbeteiligung an HA-Leitung	03.11.2023	1'500.00
9	H.R. Müller AG Ingenieurhonorar, Teilrechnung	21.12.2023	1'050.10
10	bbp geomatil ag Leitungsaufnahmen	31.12.2023	1'836.60
11	Fankhauser Tiefbau AG Baumeister, Schlussrechnung	31.01.2024	23'190.55
12	Ulrich Aeschlimann Eigenarbeit Behebung Absenkung KS	27.05.2025	100.00
13	Adolf Künzi AG Deckbelagsarbeiten, Schlussrechnung	02.06.2025	4'149.10
14	H.R. Müller AG Ingenieurhonorar, Schlussrechnung	30.06.2025	1'486.40
<b>Total inkl. MWST.</b>			<b>87'186.30</b>

*Kredit WVG Meikirch-Uetligen und Umgebung* 110'000.00

*Bauprojekt H.R. Müller AG vom 7. März 2023* 110'000.00

*Differenz Abrechnung zu Bauprojekt / Kredit* -20.7% -22'813.70

**Begründung der Differenz:**

- wirtschaftliche Unternehmerpreise
- gute Arbeitsverhältnisse
- keine unvorhergesehenen Arbeiten und wenige Regiearbeiten

Die Projektverfasser:

**H.R. Müller AG**



Roman Müller



Yves Zimmermann