WVG Meikirch - Uettligen und Umgebung
Gemeinde Kirchlindach

Kanton Bern

WASSERVERSORGUNG

Messschächte
Hubel Schüpberg / Aetzikofen

Abrechnung

3047 Bremgarten, 22. Mai 2023
Ws 47.133 - 4.101

H.R. MÜLLER AG
Ingenieurbüro

Detaillierte Abrechnung

1.	RSW AG, Lyss Plangrundlagen	24.02.2021	Fr.	336.50	(WVGM)
2.	Krohne AG, Basel Wassermesser	09.09.2021	Fr.	5′275.80	(WVGM)
3.	Krohne AG, Basel Wassermesser	09.09.2021	Fr.	5′119.00	(GDE KI)
4.	H.R. Müller AG, Bremgarten Ingenieurhonorar	13.10.2021	Fr.	2′144.60	(WVGM)
5.	H.R. Müller AG, Bremgarten Nebenkosten	13.10.2021	Fr.	55.20	(WVGM)
6.	H.R. Müller AG, Bremgarten Ingenieurhonorar	13.10.2021	Fr.	2′144.60	(GDE KI)
7.	H.R. Müller AG, Bremgarten Nebenkosten	13.10.2021	Fr.	55.20	(GDE KI)
8.	Gebr. Marthaler AG, Kirchlindach Einbau Wassermesser	21.02.2022	Fr.	3′443.35	(GDE KI)
9.	Gebr. Marthaler AG, Kirchlindach Einbau Wassermesser	21.02.2022	Fr.	3′550.90	(WVGM)
10.	H.R. Müller AG, Bremgarten Ingenieurhonorar und Nebenkosten	19.05.2022	Fr.	1′495.85	(GDE KI)
11.	H.R. Müller AG, Bremgarten Ingenieurhonorar und Nebenkosten	19.05.2022	Fr.	1′495.85	(WVGM)
12.	Huldi + Stucki AG, Bern Baumeisterarbeiten	19.05.2022	Fr.	7′712.60	(GDE KI)
13.	Huldi + Stucki AG, Bern Baumeisterarbeiten	19.05.2022	Fr.	14′362.85	(WVGM)
14.	Gemeinde Wohlen, Wohlen Leitungsortung	28.06.2022	Fr.	323.10	(WVGM)
15.	Elektro Fahrni AG, Münchenbuchsee Elektroschrank	02.09.2022	Fr.	3′146.65	(WVGM)
16.	Elektro Fahrni AG, Münchenbuchsee Elektroschrank	02.09.2022	Fr.	3′263.45	(GDE KI)
17.	H.R. Müller AG, Bremgarten Ingenieurhonorar und Nebenkosten	13.09.2022	Fr.	945.30	(GDE KI)
18.	H.R. Müller AG, Bremgarten Ingenieurhonorar und Nebenkosten	13.09.2022	Fr.	945.30	(WVGM)

19.	H.R. Müller AG, Bremgarten Ingenieurhonorar und Nebenkosten	20.12.2022	Fr.	804.80	(GDE KI)
20.	H.R. Müller AG, Bremgarten Ingenieurhonorar und Nebenkosten	20.12.2022	Fr.	804.80	(WVGM)
21.	Elektro Hegg AG, Säriswil Elektroarbeiten	24.04.2023	Fr.	2′455.85	(GDE KI)
22.	Elektro Hegg AG, Säriswil Elektroarbeiten	24.04.2023	Fr.	1′225.00	(WVGM)
23.	Wasserverbund Region Bern AG, Bern Anpassung Prozessleitsystem PLS	03.05.2023	Fr.	5′885.85	(GDE KI)
24.	Wasserverbund Region Bern AG, Bern Anpassung Prozessleitsystem PLS	03.05.2023	Fr.	5′885.85	(WVGM)
25.	H.R. Müller AG, Bremgarten Ingenieurhonorar und Nebenkosten	09.05.2023	Fr.	523.40	(GDE KI)
26.	H.R. Müller AG, Bremgarten Ingenieurhonorar und Nebenkosten	09.05.2023	Fr.	523.40	(WVGM)
27.	Bucherhof Ertragsausfall / Arbeit	17.05.2023	Fr.	400.00	(WVGM)
TOTAL Messschächte			**Fr.**	**74′325.05**	

Bauprojekt H.R. Müller AG vom 24. September 2021 ***Fr. 75′000.00***

Differenz zur Kostenberechnung: - Fr. 674.95 oder – 0.9 %)

Aufteilung der bezahlten Rechnungen:

WVG Meikirch – Uettligen und Umgebung	Fr.	40′475.80
Gemeinde Kirchlindach	Fr.	33′849.25

3047 Bremgarten, 22. Mai 2023
Ws 47.133 - 4.101 / ds

Die Projektverfasser:

H.R. Müller AG
Ingenieurbüro